

## Liste über gezielte Notmaßnahmen nach dem Hochwasserereignis im Januar 2025

Nr.	Gemarkung	Ortsangabe	Feststellungen / Handlungsbedarf	gezielte Notmaßnahmen	Zeitplan
1	Sinzig	Bad Bodendorf, Kurviertel	rechtes Ufer ca. 500 m oberhalb Brücke Badener Straße: Beschädigungen am Radweg (Fehlstelle in Dammlage), mögliche Ausuferungen über entstandene Scharte	<b>Maßnahme zur Uferwiederherstellung</b> Ausgleich Fehlstelle (Geländesenke) auf Böschungsoberkante, parallel zur provisorischen Wiederherstellung des Radweges	Vergabe Juni 2025 Ausführung Juli-Aug. 2025 (ohne Störung / Rodung). Stand: Maßnahme ist abgeschlossen.
2	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Lohrsdorfer Aue, Bereich Brücke B266 bis Bürgerhaus	Anlandungen auf beiden Seiten der Ahr	<b>Kurzfristige Teilräumung im rechten Vorland</b> Zunächst Abtrag und Lagerung der Haufwerke südlich; Beprobung und Entsorgung im 2. Schritt.	Vergabe Juli 2025 Ausführung Sep.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025 Stand: in Ausführung (Abtrag abgeschlossen)
3	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Walporzheim zwischen Baustelle DB und Sportplatz	Erhöhung des Mittelwasserspiegels, Auflandungen Vorländer	<b>Maßnahme zur Sohl- und Vorlandabsenkung</b> <u>1. Schritt:</u> Zur Entschärfung der Situation wird eine kurzfristige Geländeabsenkung durch Teilabtrag des linken Vorlandes verfolgt (längliche Uferabsenkung zwischen Baustelle DB und Sportplatz); Beprobung des Aushubs erfolgt im Anschluss, die Entsorgung sobald die Baustraße errichtet ist. <u>2. Schritt:</u> Voraushub für die eigentliche Gewässerwiederherstellung im gesamten Gewässerkorridor (ab Späthjahr 2025)	Vergabe Juni 2025 Ausführung ab Juli 2025 Stand: Teilabtrag bis Sportplatz als Notmaßnahme auf öffentlichen Flächen fertiggestellt. Weitere Schritte in Vorbereitung, insbesondere die Erwirkung von Erlaubnissen zur Weiterführung der Arbeiten auf privaten Flächen.
4	Altenahr	Dernau / nördlich Rech, Bereich Aussiedlerhof	Sohlaufhöhungen vorhanden	<b>Maßnahme zur Sohlabsenkung</b> Die Maßnahme wird als Erweiterung der laufenden Maßnahme ALT321 (BA02) berücksichtigt. BA02 soll im 2. HJ 2025 umgesetzt werden.	Vergabe BA02 im 4. Quartal 2025 Ausführung ab 4. Q 2025 Stand: Vergabe ist erfolgt; Ausführung in Vorb.
5	Altenahr	Rech oberhalb Ahrbrücke	Kolksicherung erforderlich	<b>Verfüllung Kolk und temporäre Ufersicherung</b> rechts im Bereich der Auskolkung Brückenstraße	Vergabe Juni 2025 Ausführung August 2025 Stand: Ende August fertiggestellt
6	Altenahr	Mayschoß Waagplatz, Mayschoß Feuerwehrgerätehaus	Sohlaufhöhungen aus Flut vorhanden	<b>Maßnahme zur Sohlabsenkung</b> Sohlabsenkung im Bereich ehemaliger Sportplatz	Vergabe Juni-Juli 2025 Ausführung Sep.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025 Stand: in Ausführung (Abtrag abgeschlossen)
7	Altenahr	Laach/Reimerzhoven	Absenkung Bereich oberhalb Brücke	<b>Maßnahme zur Sohlabsenkung</b> Sohlabsenkung im Bereich der Behelfsbrücke Die Maßnahme wird als Erweiterung der aktuellen Baumaßnahme ALT342 (BA02) verfolgt.	Ausführung September/Oktober 2025 Stand: Ausführung abgeschlossen
8	Altenahr	Altenahr, Pegelbereich	Auflandung oberhalb Brücke B267 vorhanden	<b>Maßnahme zur Sohlanpassung / -absenkung</b> (enge Abstimmung mit Pegelwesen (LfU) ist erforderlich.)	Abstimmung LfU im Mai 2025 (begonnen) Ziel: Ausführung im 2. HJ 2025 (ggf. Erweiterung Baumaßnahme ALT351) Stand: Profilsituation am Pegel in Überprüfung und Abstimmung mit LfU
9	Altenahr	Altenahr Seilbahnstraße	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile
10	Altenahr	Kreuzberg, Altenburg	Lokale Sohlauflandungen zwischen Kreuzberg und Altenburg vorhanden	<b>Maßnahme zur Sohlanpassung</b> Die Maßnahme wird als Erweiterung im Rahmen der laufenden Maßnahme ALT351 berücksichtigt.	Vergabe ist erfolgt (über Baumaßnahme ALT351) Ausführung ab Nov. 2025 vereinbart Stand: Ausführung in Vorbereitung
11	Altenahr	Ahrbrück B257 Richtung Hönningen (Behelfsbrücke)	Absenkung lokaler Auflandungen oberhalb der Behelfsbrücke und angrenzend erforderliche Ufersicherung am Radweg	<b>Maßnahme zur Sohlanpassung und temporäre Ufersicherung</b> Maßnahmen im Bereich Behelfsbrücke (siehe Spalte links)	Vergabe im Juli 2025 Ausführung im September 2025 Stand: Ausführung abgeschlossen