

Liste über gezielte Notmaßnahmen nach dem Hochwasserereignis im Januar 2025

Nr.	Gemarkung	Ortsangabe	Feststellungen / Handlungsbedarf	gezielte Notmaßnahmen	Zeitplan
1	Sinzig	Bad Bodendorf, Kurviertel	rechtes Ufer ca. 500 m oberhalb Brücke Badener Straße: Beschädigungen am Radweg (Fehlstelle in Dammlage), mögliche Ausuferungen über entstandene Scharte	Maßnahme zur Uferwiederherstellung Ausgleich Fehlstelle (Geländesenke) auf Böschungsoberkante, parallel zur provisorischen Wiederherstellung des Radweges	Vergabe Juni 2025 Ausführung Juli-Aug.2025 (ohne Störung / Rodung). Stand: Maßnahme ist abgeschlossen.
2	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Lohrsdorfer Aue, Bereich Brücke B266 bis Bürgerhaus	Anlandungen auf beiden Seiten der Ahr	Kurzfristige Teilräumung im rechten Vorland Zunächst Abtrag und Lagerung der Haufwerke südlich; Beprobung und Entsorgung im 2. Schritt.	Vergabe Juli 2025 Ausführung Sep.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025 Stand: in Ausführung (Abtrag abgeschlossen, Entsorgung läuft)
3	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Walporzheim zwischen Baustelle DB und Sportplatz	Erhöhung des Mittelwasserspiegels, Auflandungen Vorländer	Maßnahme zur Sohl- und Vorlandabsenkung Zur Entschärfung der Situation wird eine kurzfristige Geländeabsenkung durch Teilabtrag des linken Vorlandes verfolgt (längliche Uferabsenkung zwischen Baustelle DB und Sportplatz); Beprobung des Aushubs erfolgt im Anschluss, die Entsorgung erfolgt sobald die Baustraße im Zuge der Gesamtmaßnahme errichtet ist.	Vergabe Juni 2025 Ausführung ab Juli 2025 Stand: Teilabtrag bis Sportplatz als Notmaßnahme auf öffentlichen Flächen fertiggestellt. Weitere Schritte in Vorbereitung, insbesondere die Erwirkung von Erlaubnissen zur Weiterführung der Arbeiten auf privaten Flächen.
4	Altenahr	Dernau / nördlich Rech, Bereich Aussiedlerhof	Sohlaufhöhungen vorhanden	Maßnahme zur Sohlabsenkung Die Maßnahme wird als Erweiterung der laufenden Maßnahme ALT321 (BA02) berücksichtigt. BA02 soll im 2. HJ 2025 umgesetzt werden.	Vergabe BA02 im 4. Quartal 2025 Ausführung ab 4. Q 2025 Stand: Vergabe ist erfolgt; Ausführung abgeschlossen 4.Q 2025
5	Altenahr	Rech oberhalb Ahrbrücke	Kolksicherung erforderlich	Verfüllung Kolk und temporäre Ufersicherung rechts im Bereich der Auskolkung Brückenstraße	Vergabe Juni 2025 Ausführung August 2025 Stand: Ende August fertiggestellt
6	Altenahr	Mayschoß Waagplatz, Mayschoß Feuerwehrgerätehaus	Sohlaufhöhungen aus Flut vorhanden	Maßnahme zur Sohlabsenkung Sohlabsenkung im Bereich ehemaliger Sportplatz	Vergabe Juni-Juli 2025 Ausführung Sep.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Nov. 2025 Stand: in Ausführung (Abtrag abgeschlossen)
7	Altenahr	Laach/Reimerzhoven	Absenkung Bereich oberhalb Brücke	Maßnahme zur Sohlabsenkung Sohlabsenkung im Bereich der Behelfsbrücke Die Maßnahme wird als Erweiterung der aktuellen Baumaßnahme ALT342 (BA02) verfolgt.	Ausführung September/Oktober 2025 Stand: Ausführung abgeschlossen
8	Altenahr	Altenahr, Pegelbereich	Auflandung oberhalb Brücke B267 nicht vorhanden	Maßnahme zur Sohlanpassung / -absenkung entfällt	Keine vorgezogene Maßnahme notwendig
9	Altenahr	Altenahr Seilbahnstraße	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile
10	Altenahr	Kreuzberg, Altenburg	Lokale Sohlauflandungen zwischen Kreuzberg und Altenburg vorhanden	Maßnahme zur Sohlanpassung Die Maßnahme wird als Erweiterung im Rahmen der laufenden Maßnahme ALT351 berücksichtigt.	Vergabe ist erfolgt (über Baumaßnahme ALT351) Ausführung ab Nov. 2025 Stand: abgeschlossen
11	Altenahr	Ahrbrück B257 Richtung Hönningen (Behelfsbrücke)	Absenkung lokaler Auflandungen oberhalb der Behelfsbrücke und angrenzend erforderliche Ufersicherung am Radweg	Maßnahme zur Sohlanpassung und temporäre Ufersicherung Maßnahmen im Bereich Behelfsbrücke (siehe Spalte links)	Vergabe im Juli 2025 Ausführung im September 2025 Stand: Ausführung abgeschlossen