

Liste über gezielte Notmaßnahmen nach dem Hochwasserereignis im Januar 2025

Nr.	Gemarkung	Ortsangabe	Feststellungen / Handlungsbedarf	gezielte Notmaßnahmen	Zeitplan
1	Sinzig	Bad Bodendorf, Kurviertel	rechtes Ufer ca. 500 m oberhalb Brücke Badener Straße: Beschädigungen am Radweg (Fehlstelle in Dammlage), mögliche Ausuferungen über entstandene Scharte	Maßnahme zur Uferwiederherstellung	Vergabe Juni 2025 Ausführung Juli-Aug.2025 (ohne Störung / Rodung). Die Arbeiten wurden Anfang Juli begonnen.
2	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Lohrsdorfer Aue, Bereich Brücke B266 bis Bürgerhaus	Anlandungen auf beiden Seiten der Ahr	Kurzfristige Teilräumung im rechten Vorland Zunächst Abtrag und Lagerung der Haufwerke südlich; Beprobung und Entsorgung im 2. Schritt. (Absprache mit SGD Nord ist erfolgt; Freischneidearbeiten wurden bereits vorgenommen; Kampfmittelfreigabe ist erfolgt)	Vergabe Juli 2025 (nach Vorlage Kampfmittelsond.) Ausführung Aug.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Okt. 2025
3	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Walporzheim zwischen Baustelle DB und Sportplatz	Erhöhung des Mittelwasserspiegels, Auflandungen Vorländer	Maßnahme zur Sohl- und Vorlandabsenkung <u>1. Schritt:</u> Zur Entschärfung der Situation wird eine kurzfristige Geländeabsenkung durch Teilabtrag des linken Vorlandes verfolgt (längliche Uferabsenkung zwischen Baustelle DB und Sportplatz); Beprobung des Aushubs erfolgt im Anschluss, die Entsorgung sobald die Baustraße errichtet ist. <u>2. Schritt:</u> Voraushub für die eigentliche Gewässerwiederherstellung im gesamten Gewässerkorridor (ab Spätjahr 2025)	Notmaßnahme: Teilabtrag im linken Vorland (1. Schritt) Vergabe Juni 2025 Ausführung ab Juli 2025
4	Altenahr	Dernau / nördlich Rech, Bereich Aussiedlerhof	Sohlaufhöhungen vorhanden	Maßnahme zur Sohlabsenkung Die Maßnahme wird als Erweiterung der laufenden Maßnahme ALT321 (BA02) berücksichtigt. BA02 soll im 2. HJ 2025 umgesetzt werden.	Vergabe BA02 im 3. Quartal 2025 (ggf. Beschlussfassung KUA-Sitzung 15.09.2025) Ausführung vsl. 4. Q 2025
5	Altenahr	Rech oberhalb Ahrbrücke	Kolksicherung erforderlich	Verfüllung Kolk und temporäre Ufersicherung rechts im Bereich der Auskolkung Brückenstraße (Abstimmung mit SGD Nord ist erfolgt; Vergabe ist bereits in Vorbereitung.)	Vergabe Juni 2025 Ausführung August 2025
6	Altenahr	Mayschoß Waagplatz, Mayschoß Feuerwehrgerätehaus	Sohlaufhöhungen aus Flut vorhanden	Maßnahme zur Sohlabsenkung (in Planung)	Vergabe Juni-Juli 2025 Ausführung Sep.-Okt. 2025 Beprobung/Entsorgung ab Okt. 2025
7	Altenahr	Laach/Reimerzhoven	Absenkung Bereich oberhalb Brücke	Maßnahme zur Sohlabsenkung Voraussetzung: Standsicherheit der Behelfsbrücke (Abstimmung mit Brückenstatiker ist erforderlich.) Die Maßnahme wird als Erweiterung der aktuellen Baumaßnahme ALT342 (BA02) verfolgt.	Klärung Statik im Juni 2025 Ziel: Ausführung August 2025
8	Altenahr	Altenahr, Pegelbereich	Auflandung oberhalb Brücke B267 vorhanden	Maßnahme zur Sohlanpassung / -absenkung (enge Abstimmung mit Pegelwesen (LfU) ist erforderlich.)	Abstimmung LfU im Mai 2025 (begonnen) Ziel: Ausführung im 2. HJ 2025 (ggf. Erweiterung Baumaßnahme ALT351)
9	Altenahr	Altenahr Seilbahnstraße	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile
10	Altenahr	Kreuzberg, Altenburg	Lokale Sohlauflandungen zwischen Kreuzberg und Altenburg vorhanden	Maßnahme zur Sohlanpassung Die Maßnahme wird als Erweiterung im Rahmen der laufenden Maßnahme ALT351 berücksichtigt. (Umsetzung 3. Quartal 2025)	Vergabe ist erfolgt (mit ALT351 läuft) Ausführung bis Okt. 2025 (Erweiterung Baumaßnahme ALT351)
11	Altenahr	Ahrbrück B257 Richtung Hönningen (Behelfsbrücke)	Absenkung lokaler Auflandungen oberhalb der Behelfsbrücke und angrenzend erforderliche Ufersicherung am Radweg	Maßnahme zur Sohlanpassung und temporäre Ufersicherung Auftrag wurde vergeben	Vergabe im Juli 2025 Ausführung im August 2025