

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
-----	-----------	----------------	------------------

Adenauerbach			
AD1_ M_ 500	Adenau, Flur 19, Flurstück 157	Rückbau Wehr (ID 149627)	Wiederherstellung ökologischer Durchgängigkeit durch Umbau Wehr (Externe Maßnahme)
AD1_ M_ 501b	Adenau, Im Broel, Flur 19, Flurstück 166	Instandsetzung Ufersicherung	Prüfung und Wiederherstellung Ufersicherung, Erosionsmindernde Maßnahmen
AD1_ M_ 507	Adenau, Flur 19, Flurstück 108	Maßnahme Brückenumfeld "Im Broel/ImStraussenpesch"	Erhöhung Rückhaltung, Erosionsvermindernde Maßnahmen
AD1_ M_ 507b	Adenau, Flur 19, Flurstück 108	Prüfung der Eigentumsverhältnisse (privat)	Prüfung auf Verfügbarkeit
AD1_ M_ 510	Möbelhaus Bell, Adenau, Flur 19, Flurstück 62/2	Instandsetzung Ufermauer	Wiederherstellung Ufermauer, Verminderung zukünftiger Schäden
AD1_ M_ 540	Adenau, Flur 1, Flurstück 116/3 Adenau, Flur 2, Flurstück 27/1	Beseitigung Müll	Grundräumung
AD1_ M_ 544c	Adenau, Flur 1, Flurstück 110/1 Adenau, Flur 2, Flurstück 27/1	Uferbepflanzung	Wiederherstellung Uferbepflanzung mit standortgerechten Gehölzen zur Erosionssicherung
AD1_ M_ 546	Adenau, Flur 2, Flurstück 16 Adenau, Flur 2, Flurstück 28 Adenau, Flur 2, Flurstück 27/1	Wiederanbindung Gew. 3. O., Mündung Draßelbach	Ökologische Durchgängigkeit, Beseitigung beschädigter Verrohrung
AD1_ M_ 547b	Adenau, Flur 1, Flurstück 151	Beseitigung Müll	Grundräumung, Sensibilisierung Bevölkerung
AD1_ M_ 548	Adenau, Flur 1, Flurstück 146 Leimbach, Flur 8, Flurstück 14	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung, Wiederherstellung Durchgängigkeit
AD1_ M_ 549	Leimbach, Flur 8, Flurstück 31, 32, 33, 34, 48	Maßnahmen Brückenumfeld	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_ M_ 550	Leimbach, Flur 8, Flurstück 28, 32	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung des Abflussquerschnittes
AD1_ M_ 555	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27, 32	Beseitigung/Modellierung Geschiebeansammlung	Entnahme oder Modellierung der Geschiebeablagerungen zur Wiederherstellung der Abflussdynamik im Niedrigwasserfall
AD1_ M_ 566	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27	Instandsetzung Ufersicherung	Instandsetzung Ufer, Erosionsvermindernde Maßnahme durch naturnahe Ufersicherung
AD1_ M_ 567	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27 Leimbach, Flur 8, Flurstück 34	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
Adenauerbach			
AD1_M_568	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27	Räumung von Treibgut und Totholz	Beseitigung von Treibgut, Grundräumung
AD1_M_569	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27	Instandsetzung Ufersicherung	Überprüfung der Notwendigkeit der Ufersicherung, Rückbau oder Instandsetzung
AD1_M_570	Leimbach, Flur 8, Flurstück 27	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt
AD1_M_572	Leimbach, Flur 8, Flurstück 45	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt
AD1_M_579	Leimbach, Flur 8, Flurstück 47	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt
AD1_M_581	Leimbach, Flur 8, Flurstück 43/2	Instandsetzung Ufersicherung	Überprüfung der Notwendigkeit der Ufersicherung, Rückbau oder Wiederherstellung in naturnaher Form
AD1_M_582	Leimbach, Flur 10, Flurstück 65	Anlagen im Uferbereich	Wiederherstellung Gewässerrandstreifen, Beseitigung von Treibgut/Müll aus dem Uferbereich
AD1_M_583	Leimbach, Flur 10, Flurstück 60	Wiederherstellung Ufersicherung, Mündungsbereich Birkenbach	Instandsetzung Ufersicherung, Erosionsvermindernde Maßnahmen
AD1_M_585	Leimbach, Flur 10, Flurstück 61	Beseitigung Müll	Grundräumung, Sensibilisierung Bevölkerung
AD1_M_587	Leimbach, Flur 10, Flurstück 71	Beseitigung Müll	Grundräumung, Sensibilisierung Bevölkerung
AD1_M_588	Leimbach, Flur 10, Flurstück 71	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt
AD1_M_589	Leimbach, An der Ward	Maßnahme Private Brücke "An der Ward" Leimbach	Überprüfung der Standsicherheit des Brückenbauwerks, Instandsetzung oder Rückbau, Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_M_590	Leimbach, Flur 10, Flurstück 86	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung des Gewässers zur Wiederherstellung der Abflussdynamik und -querschnitt
AD1_M_594	Leimbach, oberhalb Brücke B257	Anbindung Gew. 3. O.	Maßnahmen zur Rückhaltung am Gilgenbach (Hochwasservorsorgekonzept der VG Adenau)
AD1_M_597b	Leimbach, Alte Eisenbahnbrücke	Geschiebe modellieren	Wiederherstellung Abflussprofil, Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_M_597c	Leimbach, Alte Eisenbahnbrücke	Maßnahmen Brückenumfeld, Alte Eisenbahnbrücke Leimbach	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung von zukünftiger Hochwasserschäden

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
-----	-----------	----------------	------------------

Adenauerbach			
AD1_M_600	Leimbach, Flur 10, Flurstück 118	Instandsetzung Ufersicherung	Instandsetzung Ufersicherung, Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_M_604	Leimbach, Flur 10, Flurstück 128	Unbekannte Einleitung	Bedarf für Erhalt prüfen
AD1_M_605	Leimbach, Flur 10, Flurstück 109	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_606	Leimbach, Flur 10, Flurstück 126/3	Einleitung	Bedarf für Erhalt prüfen, Einleitungsmenge
AD1_M_608	Leimbach, Flur 10, Flurstück 116	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_612	Leimbach, Flur 10, Flurstück 119/2	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_613	Leimbach, Flur 10, Flurstück 119/2	Räumung von Treibgut und Totholz	Entfernung Fremdstoffe, Vermeidung Hochwasserschäden durch pot. Treibgut
AD1_M_614	Leimbach, Flur 10, Flurstück 108/2	Unbekannte Einleitung	Bedarf für Erhalt prüfen, Einleitungsmenge
AD1_M_615	Leimbach, Flur 5, Flurstück 44/2	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_617	Leimbach, Flur 5, Flurstück 44/2	Wiederherstellung Retentionsraum zwischen Leimbach und Fußgängerbrücke	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Hochwasserschäden
AD1_M_619	Leimbach, Flur 5, Flurstück 33/2, 44/2 & 43/6	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_622	Leimbach, Flur 5, Flurstück 35/1	Maßnahmen Fußgängerbrücke nach Leimbach	Erosionsvermindernde Maßnahmen
AD1_M_622b	Leimbach, Flur 5, Flurstück 35/1		Bauliche Maßnahmen um zukünftige Hochwasserschäden zu vermeiden, Lenkung des Abflusses
AD1_M_623	Leimbach, Flur 5, Flurstück 39 & 32/4	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_626	Leimbach, Flur 5, Flurstück 36 & 27 Leimbach, Flur 4, Flurstück 35	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_629	Leimbach, Flur 4, Flurstück 61/4	Mündungsbereich Gew. 3. O., Birnbaches	Grundräumung im Mündungsbereich des Birnbaches
AD1_M_631	Leimbach, Flur 5, Flurstück 27,36 Leimbach, Flur 4, Flurstück 35	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_632	Leimbach, Flur 4, Flurstück 18,19,21,22,23	Entwicklungskorridor ausweisen	Erosionsvermindernde Maßnahmen durch Reduzierung der Nutzungsintensität

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
-----	-----------	----------------	------------------

Adenauerbach			
AD1_M_635	Leimbach, Flur 4, Flurstück 13/2, 14/2, 27, 28, 29	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_636a	Leimbach, Flur 4, Flurstück 60	Maßnahmen Brückenbereich (ID 149650)	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_M_636b	Brücke (ID 149650) mit Wirtschaftsweg	Maßnahmen Brückenbereich (ID 149650)	Bauliche Maßnahme zur Vermeidung von zukünftigen Hochwasserschäden durch Rückhaltung von Treibgut
AD1_M_638	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 46, 21, 45 & 22	Uferbepflanzung	Wiederherstellung Schutzbepflanzung
AD1_M_639a	Bereich QBW (ID 150006)	Anlegung Niedrigwasserrinne	Wiederherstellung der Abflussdynamik im Niedrigwasserfall durch Modellierung einer Niedrigwasserrinne
AD1_M_639b	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 46 & 21	Instandsetzung Rampe/Gleite (ID 150006)	Wiederherstellung der ökologischen Passierbarkeit im Niedrigwasserfall
AD1_M_640	Niederadenau, Flur 13, Flur 20	Räumung von Ablagerungen im Uferbereich	Grundräumung
AD1_M_642	Niederadenau, Flur 13, Flurstücke 45, 77	Sicherung kritischer Infrastruktur	Bauliche Maßnahme zur Vermeidung von zukünftigen Hochwasserschäden, Umbau kritischer Struktur
AD1_M_644b	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 23, 24 & 43	Nutzungskonflikte lösen	Rücksprache Eigentümer über Nutzung Gewässerumfeld und Lagerung von pot. Treibgut
AD1_M_645	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 37 & 27	Nutzungskonflikte lösen	Rücksprache Eigentümer über Nutzung Gewässerumfeld und Lagerung von pot. Treibgut
AD1_M_646	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 25, 38, 26, 37 & 27	Uferbepflanzung	Wiederherstellung Schutzbepflanzung
AD1_M_647	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 42 & 25	Instandsetzung Ufersicherung	Erosionsvermindernde Maßnahmen durch naturnahe Sicherung
AD1_M_650a	Niederadenau, Flur 13, Flurstück 36	Entwicklungskorridor ausweisen	Förderung eigendynamischer Gewässerentwicklung, Reduzierung des Nutzungsdrucks auf das Gewässer
AD1_M_653	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 23	Räumung von Treibgut und Totholz	Entfernung der Baumstämme aus dem Uferbereich zur Vermeidung von Treibgut
AD1_M_654	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 98	Wiederherstellung Gewässerquerschnitt	Verringerung zukünftiger Hochwasserschäden durch Aufweitung des Abflussprofils und Technische Ufersicherung (bereits umgesetzt)
AD1_M_656	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 108/2	Wiederherstellung Gew. 3. O., Mündung Pinselseifen	Ökologische Durchgängigkeit, Erosionsschutz, naturnaher Ausbau

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
Adenauerbach			
AD1_M_658	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 108/2	Instandsetzung Ufersicherung	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden, Erosionsvermindernde Maßnahmen
AD1_M_660	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 108/2	Maßnahmen Eisenbahnbrücke und Private Brücke (ID 149167)	Optimierung Abflussdynamik, Entfernung Betonreste im Sohl- und Uferbereich
AD1_M_663	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 13/2	Instandsetzung Ufersicherung	Instandsetzung der Ufer
AD1_M_664a	Niederadenau, Flur 14, Flurstück 13/2	Sanierung Böschungsabbruch in Niederadenau "Wiesenweg"	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung von zukünftigen Hochwasserschäden, Instandsetzung Böschungssicherung
AD1_M_668a	Niederadenau, Flur 15, Flurstück 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44	Aktivierung Retentionsraum	Wasserbauliche Maßnahmen zur Reduzierung zukünftiger Hochwasserschäden
AD1_M_668b		Flächenverfügbarkeit, Private Flächen	Prüfung der Verfügbarkeit oder Nutzung von Flächen
AD1_M_669	Niederadenau, Flur 15, Flurstück 33	Räumung von Treibgut und Totholz	Vermeidung von zukünftigen Hochwasserschäden durch Treibgut, Sensibilisierung der Bevölkerung
AD1_M_672	Niederadenau, Flur 15, Flurstück 44, 34, 35, 43, 36, 37, 43 & 38	Entwicklungskorridor ausweisen	Ausweisung Entwicklungskorridor zur Erhaltung von Strukturen und Reduzierung Nutzungsdruck bis ans Ufer
AD1_M_674	Niederadenau, Flur 15, Flurstück 38	Geschiebeansammlung entfernen	Modellierung des Geschiebe zur Wiederherstellung eines dynamischen Abflusses
AD1_M_675	Niederadenau, Flur 1, Flurstück 49/4	Sicherung kritischer Infrastruktur	Vorläufige Sicherung des Ufers bis zur Umlegung der Stromtrasse
AD1_M_678	Niederadenau, Flur 1, Flurstück 49/5	Instandsetzung Ufersicherung	Herstellung naturnahe Ufersicherung zum Schutz für Weg
AD1_M_683	Niederadenau, Flur 1, Flurstück 112/2	Wiederherstellung Rampe/Gleite (ID 149252)	Wiederherstellung Rampe/Gleite
AD1_M_688	Niederadenau, Flur 1, Flurstück 41 & 43	Räumung von Treibgut und Totholz	Grundräumung zur Wiederherstellung der Abflussdynamik/-profils
AD1_M_690a	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 2 & 10	Instandsetzung Ufersicherung	Wiederherstellung einer technischen Ufersicherung im Brückenbereich
AD1_M_690b	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 88	Massnahmen Brückenumfeld (ID 149726)	Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung zukünftiger Schäden
AD1_M_692	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 88	Brückenumfeld (ID 149726)	Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung zukünftiger Schäden, Instandsetzung Ufer
AD1_M_693	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 88	Optimierung Abflussleistung, Alte Eisenbahnbrücke Dümpelfeld	Optimierung der Abflussleistung durch Anbindung zweiter Brückendurchlass
AD1_M_694	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 12	Beseitigung Müll	Grundräumung mit Entfernung von Fremdstoffen
AD1_M_698	Dümpelfeld, Flur 5, Flurstück 15	Räumung von Treibgut und Totholz	Sensibilisierung der Bevölkerung für die Lagerung von pot. Treibgut am Gewässer

Nr.	Verortung	Einzelmaßnahme	Zielbeschreibung
-----	-----------	----------------	------------------

Adenauerbach			
AD1_M_708	Dümpelfeld, Eisenbahnbrücke und L73	Massnahmen Brückenumfeld L73 und Eisenbahnbrücke	Bauliche Maßnahmen zur Vermeidung von zukünftigen Hochwasserschäden, Erosionsvermeidende Maßnahmen
AD1_M_712	Eisenbahnbrücke vor Mündungsbereich Adenauer Bach und Ahr	Brückenbereich Eisenbahnbrücke	Optimierung Abflussdynamik, Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden an Brücken
AD1_M_714	Mündungsbereich Adenauer Bach und Ahr	Strukturmaßnahmen Mündungsbereich Adenauer Bach	Wiederherstellung des Mündungsbereichs, Bauliche Maßnahmen zur Reduzierung zukünftiger Hochwasserschäden